

ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - AGOSTO/2023

OBRA	% REALIZADO	INÍCIO	ETAPA DE OBRA	PREVISÃO DE TERMINO	STATUS
EXECUÇÃO DE CAMPOS DE GRAMA SINTÉTICA E PISOS DECORATIVOS	100,00%	out/2021	CONCLUÍDO	out/2022	CONCLUÍDO
CONSTRUÇÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO DA ORLA DE JACONÉ - AVENIDA 01	100,00%	nov/2019	CONCLUÍDO	nov/2022	CONCLUÍDO
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE IMAGEM	100,00%	jan/2020	CONCLUÍDO	mar/2023	CONCLUÍDO
CONSTRUÇÃO DE CRECHE CIDADE NA CIDADE DA SAÚDE	100,00%	dez/2021	CONCLUÍDO	jul/2023	CONCLUÍDO
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REGULAÇÃO	100,00%	set/2019	CONCLUÍDO	jul/2023	CONCLUÍDO
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA PORTO DA ROÇA	100,00%	jun/2020	CONCLUÍDO	jun/2023	CONCLUÍDO
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA TURFA	100,00%	jun/2020	CONCLUÍDO	jun/2023	CONCLUÍDO
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA RIO DE AREIA	100,00%	jun/2020	CONCLUÍDO	jun/2023	CONCLUÍDO
CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE STREET BARREIRA	100,00%	out/2022	CONCLUÍDO	mar/2023	CONCLUÍDO
CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE STREET TURFA	100,00%	out/2022	CONCLUÍDO	jun/2023	CONCLUÍDO
CONSTRUÇÃO PASSARELA NO BAIRRO DE JACONÉ - RUA 79	100,00%	jun/2022	CONCLUÍDO	jul/2023	CONCLUÍDO
CONSTRUÇÃO PASSARELA NO BAIRRO DE JACONÉ - RUA 71	100,00%	jun/2022	CONCLUÍDO	jul/2023	CONCLUÍDO
CONSTRUÇÃO PASSARELA NO BAIRRO DE JACONÉ - RUA 11	100,00%	jun/2022	CONCLUÍDO	jul/2023	CONCLUÍDO
CONSTRUÇÃO PASSARELA NO BAIRRO DE JACONÉ - RUA 03	100,00%	jun/2022	CONCLUÍDO	jul/2023	CONCLUÍDO
CONSTRUÇÃO PASSARELA NO BAIRRO DE JACONÉ - RUA 52	100,00%	jun/2022	CONCLUÍDO	jul/2023	CONCLUÍDO
CONSTRUÇÃO DE CRECHE MODULAR ASFALTO VELHO	100,00%	nov/2022	ACABAMENTOS	ago/2023	CONCLUÍDO
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA GUSTAVO CAMPOS	84,00%	fev/2020	INSTALAÇÕES	fev/2024	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE CRECHE MODULAR BONSUCESSO	82,00%	jan/2023	INSTALACOES	out/2023	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE CLINICA DA MULHER	80,00%	dez/2021	ACABAMENTOS	out/2023	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE CRECHE MODULAR JACONÉ - RUA 13	78,00%	mar/2023	INTALACOES	nov/2023	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES	68,00%	fev/2022	ESTRUTURA E INSTALACOES	fev/2024	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE CRECHE MODULAR JARDIM IPITANGAS	58,00%	mar/2023	ESTRUTURA	nov/2023	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE CRECHE MODULAR RIO DE AREIA	53,00%	abr/2023	ESTRUTURA	dez/2023	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO (CER)	52,00%	fev/2020	INSTALACOES	mar/2024	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ODONTOLÓGICO (CEO)	49,00%	mar/2020	INSTALACOES	fev/2024	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE CAPELA VELÓRIO	48,00%	abr/2022	INSTALAÇÕES	dez/2023	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	48,00%	mar/2022	INSTALAÇÕES	mar/2024	EM EXECUÇÃO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO LAR DOS IDOSOS	34,00%	mai/2022	ACABAMENTOS	jan/2024	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE CRECHE MODULAR JACONÉ - RUA 113	30,00%	jul/2023	FUNDAÇÃO	mar/2024	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DO IDOSO E DA CRIANÇA	9,00%	jul/2023	ESTRUTURA	set/2024	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VERDE VALE	6,00%	jul/2023	LOCAÇÃO DE OBRA	jul/2024	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE NOVO CEMITÉRIO - SAMPAIO CORREA	4,00%	jul/2023	TERRAPLENAGEM	jul/2024	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOQUEIRÃO	3,00%	jul/2023	TERRAPLENAGEM	ago/2024	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO COMPLEXO EDUCACIONAL DA BARREIRA (TRALHÃO)	3,00%	ago/2023	TERRAPLENAGEM	set/2024	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GUARANI	0,00%	-	PREPARO DE TERRENO	set/2024	NÃO INICIADA
CONSTRUÇÃO DE 8 UNIDADES DO CONEXÃO DO FUTURO	0,00%	-	-	-	NÃO INICIADA
CONSTRUÇÃO CENTRO DE EVENTOS DA EDUCAÇÃO	0,00%	set/2023	PREPARO DE TERRENO	set/2024	NÃO INICIADA