

ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - MARÇO/2024

OBRA	% REALIZADO	INÍCIO	ETAPA DE OBRA	PREVISÃO DE TERMINO	STATUS
EXECUÇÃO DE CAMPOS DE GRAMA SINTÉTICA E PISOS DECORATIVOS	100,00%	out/2021	CONCLUÍDO	out/2022	CONCLUÍDO
CONSTRUÇÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO DA ORLA DE JACONÉ - AVENIDA 01	100,00%	nov/2019	CONCLUÍDO	nov/2022	CONCLUÍDO
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE IMAGEM	100,00%	jan/2020	CONCLUÍDO	mar/2023	CONCLUÍDO
CONSTRUÇÃO DE CRECHE CIDADE NA CIDADE DA SAÚDE	100,00%	dez/2021	CONCLUÍDO	jul/2023	CONCLUÍDO
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REGULAÇÃO	100,00%	set/2019	CONCLUÍDO	jul/2023	CONCLUÍDO
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA PORTO DA ROÇA	100,00%	jun/2020	CONCLUÍDO	jun/2023	CONCLUÍDO
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA TURFA	100,00%	jun/2020	CONCLUÍDO	jun/2023	CONCLUÍDO
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA RIO DE AREIA	100,00%	jun/2020	CONCLUÍDO	jun/2023	CONCLUÍDO
CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE STREET BARREIRA	100,00%	out/2022	CONCLUÍDO	mar/2023	CONCLUÍDO
CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE STREET TURFA	100,00%	out/2022	CONCLUÍDO	jun/2023	CONCLUÍDO
CONSTRUÇÃO PASSARELA NO BAIRRO DE JACONÉ - RUA 79	100,00%	jun/2022	CONCLUÍDO	jul/2023	CONCLUÍDO
CONSTRUÇÃO PASSARELA NO BAIRRO DE JACONÉ - RUA 71	100,00%	jun/2022	CONCLUÍDO	jul/2023	CONCLUÍDO
CONSTRUÇÃO PASSARELA NO BAIRRO DE JACONÉ - RUA 11	100,00%	jun/2022	CONCLUÍDO	jul/2023	CONCLUÍDO
CONSTRUÇÃO PASSARELA NO BAIRRO DE JACONÉ - RUA 03	100,00%	jun/2022	CONCLUÍDO	jul/2023	CONCLUÍDO
CONSTRUÇÃO PASSARELA NO BAIRRO DE JACONÉ - RUA 52	100,00%	jun/2022	CONCLUÍDO	jul/2023	CONCLUÍDO
CONSTRUÇÃO DE CRECHE MODULAR ASFALTO VELHO	100,00%	nov/2022	CONCLUÍDO	ago/2023	CONCLUÍDO
CONSTRUÇÃO DE CRECHE MODULAR BONSUCESSO	100,00%	jan/2023	CONCLUÍDO	nov/2023	CONCLUÍDO
CONSTRUÇÃO DE CRECHE MODULAR JACONÉ - RUA 13	100,00%	mar/2023	CONCLUÍDO	jan/2024	CONCLUÍDO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO LAR DOS IDOSOS	100,00%	mai/2022	CONCLUÍDO	jan/2024	CONCLUÍDO
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA GUSTAVO CAMPOS	100,00%	fev/2020	CONCLUÍDO	fev/2024	CONCLUÍDO
CONSTRUÇÃO DE CRECHE MODULAR JARDIM IPITANGAS	100,00%	mar/2023	CONCLUÍDO	mar/2024	CONCLUÍDO
CONSTRUÇÃO DE CAPELA VELÓRIO	99,00%	abr/2022	ACABAMENTOS	abr/2024	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE CRECHE MODULAR RIO DE AREIA	95,00%	abr/2023	ACABAMENTOS	abr/2024	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	95,00%	mar/2022	ACABAMENTOS	abr/2024	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES	87,00%	fev/2022	INSTALAÇÕES E ACABAMENTOS	abr/2024	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE CRECHE MODULAR JACONÉ - RUA 113	85,00%	jul/2023	ACABAMENTOS	abr/2024	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DA MULHER	80,00%	-	ACABAMENTOS	-	EM RESCISÃO
CONSTRUÇÃO DE CRECHE MODULAR MATOGROSSO	80,00%	out/2023	ACABAMENTOS	abr/2024	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ODONTOLÓGICO (CEO)	67,00%	mar/2020	INSTALAÇÕES	mai/2024	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE NOVO CEMITÉRIO - SAMPAIO CORREA	61,00%	jul/2023	INSTALAÇÕES	jul/2024	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO (CER)	59,00%	-	INSTALAÇÕES	-	EM RESCISÃO
CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DO IDOSO E DA CRIANÇA	42,00%	jul/2023	INSTALAÇÕES	set/2024	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO COMPLEXO EDUCACIONAL DA BARREIRA (TRALHÃO)	40,00%	ago/2023	ESTRUTURA	set/2024	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO CENTRO DE EVENTOS DA EDUCAÇÃO	40,00%	set/2023	ESTRUTURA	set/2024	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GUARANI	28,00%	set/2023	ESTRUTURA	set/2024	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VERDE VALE	24,00%	jul/2023	ESTRUTURA	set/2024	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOQUEIRÃO	24,00%	jul/2023	ESTRUTURA	set/2024	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE 8 UNIDADES DO CONEXÃO DO FUTURO	10,00%	dez/2023	FUNDAÇÃO	out/2024	EM EXECUÇÃO
ESCOLA ENGENHO GRANDE	6,00%	jan/2024	FUNDAÇÃO	jan/2025	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO EDUCACIONAL JACONÉ	5,00%	out/2023	FUNDAÇÃO	jul/2025	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO EDUCACIONAL BONSUCESSO	5,00%	out/2023	FUNDAÇÃO	jul/2025	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO EDUCACIONAL PALMITAL (GOÁ)	2,50%	out/2023	ATERRO	jul/2025	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO EDUCACIONAL RIO DE AREIA	2,00%	out/2023	ATERRO	jul/2025	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO EDUCACIONAL BICUIBÁ	0,90%	out/2023	PREPARO DE TERRENO	jul/2025	INICIADA
CONSTRUÇÃO DE CRECHE MODULAR PALMITAL (GOÁ)	0,00%	-	PREPARO DE TERRENO	-	NÃO INICIADA