

ACOMPANHAMENTO DE OBRAS SAQUAREMA - MAIO/2026

OBRA	CONTRATO	CONTRATADO	ENDEREÇO	% REALIZADO	INÍCIO	ETAPA DE OBRA	PREVISÃO DE TERMINO	STATUS
Serviços de drenagem pavimentação e obras de artes especiais em diversos logradouros do Município de Saquarema-RJ (Fase 1)	088/2021		Diversos logradouros do Município de Saquarema-RJ	100,00%	jul/2021	CONCLUÍDO		FINALIZADO
Pavimentação, drenagem e sinalização (Fase 2)	135/2021		Diversos logradouros, no Município de Saquarema-RJ	100,00%	set/2021	CONCLUÍDO		FINALIZADO
Urbanização, drenagem, sinalização viária e construção de equipamentos urbanos (Urbanização Avenida Litorânea)	204/2021		Ao longo da Avenida Litorânea no Município de Saquarema-RJ	100,00%	dez/2021	CONCLUÍDO		FINALIZADO
Execução, recuperação de pavimentação, sinalização (horizontal e vertical) e implantação de iluminação, ciclovia e passeio na RJ-128(Latino Melo)	018/2022		Município de Saquarema-RJ, Latino Melo	100,00%	fev/2022	CONCLUÍDO		FINALIZADO
Obra de pavimentação, drenagem, sinalização em diversos logradouros(Fase 3)	019/2022		Diversos logradouros, no Município de Saquarema-RJ	100,00%	fev/2022	CONCLUÍDO		FINALIZADO
Pavimentação, sinalização e drenagem de águas pluviais (Rua das Tocas)	206/2022		Rua Des. Pache Faria e outros logradouros - Porto da Roça I - Saquarema/RJ	100,00%	nov/2022	CONCLUÍDO		FINALIZADO
Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária. (Ata Pavimentação)	064/2023		Município de Saquarema/RJ	100,00%	mai/2023	CONCLUÍDO		FINALIZADO
Pavimentação, sinalização e drenagem de águas pluviais. (Rua de Letras - Jacóné)	071/2023		Bairro Jacóné - Saquarema/RJ	100,00%	abr/2023	CONCLUÍDO		FINALIZADO
Reurbanização da Avenida Oceânica e ruas adjacentes denominado Bairro Temático do Surf com a construção da Ciclofaixa, estacionamento, implementação de infraestrutura de saneamento sanitário e drenagem. (Bairro Temático do Surf - Itaúna)	174/2023	Globo Construções e Terraplanagem Ltda.	Av. Oceânica e outras ruas, no Bairro Itaúna	100,00%	ago/2023	CONCLUÍDO	dez/2025	FINALIZADO
Pavimentação, drenagem pluvial e sinalização viária. (Engenho Grande)			Bairro Engenho Grande, no município de Saquarema/RJ.	100,00%	ago/2023	CONCLUÍDO		FINALIZADO
Urbanização da Orla Boqueirão. (Urbanização Orla Boqueirão)	072/2024	Globo Construções e Terraplanagem Ltda.	Rua São Gonçalo, no Bairro Boqueirão	100,00%	jun/2024	CONCLUÍDO	dez/2025	FINALIZADO
Contenção de encostas, pavimentação e drenagem pluvial. (Contenção Rua dos Surfistas)			Rua dos Surfistas e Rua 08, no Bairro Porto da Roça, Município de Saquarema.	100,00%	jun/2024	CONCLUÍDO		FINALIZADO
CONSTRUÇÃO DA CRECHE MODULAR PALMITAL	052/2022	CONSÓRCIO INOVAR LOTE 03	RJ-128, Estrada Latino Melo, S/Nº - Palmital	100,00%	mar/2025	CONCLUÍDO	set/2026	CONCLUÍDO
CONSTRUÇÃO DA CRECHE MODULAR VILATUR	052/2022	CONSÓRCIO INOVAR LOTE 03	Av. Litorânea, lota 7, quadra 288, Vilatur - Saquarema/RJ.	100,00%	jan/2025	CONCLUÍDO	jul/2025	CONCLUÍDO
CONSTRUÇÃO DA CRECHE MODULAR BICUIBA	052/2022	CONSÓRCIO INOVAR LOTE 03	Estrada De Bicuiba, S/Nº - Bicuiba	100,00%	jan/2025	CONCLUÍDO	jul/2025	CONCLUÍDO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GUARANI	052/2022	CONSÓRCIO INOVAR LOTE 03	Rua Da Conceição, Guarani	100,00%	set/2023	CONCLUÍDO	mai/2026	CONCLUÍDO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOQUEIRÃO	052/2022	CONSÓRCIO INOVAR LOTE 03	Av. N. S. De Nazareth, Boqueirão	89,00%	jul/2023	PRAÇA	mai/2026	EM ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO DA CRECHE MODULAR BARREIRA	052/2022	CONSÓRCIO INOVAR LOTE 03	Rua Capitão Nunes 788, Barreira - Saquarema/RJ.	100,00%	jun/2025	MOBILIA	dez/2025	CONCLUÍDO
Pavimentação, Drenagem Pluvial e Sinalização Viária. (Barra Nova)	111/2024	Globo Construções e Terraplanagem Ltda.	Rua Trinca Ferro e outras, no Bairro Barra Nova	98,00%	set/2024	CONCLUÍDO	mar/2026	FINALIZADO
CONSTRUÇÃO DE 8 UNIDADES DO CONEXÃO DO FUTURO	186/2023	CONSÓRCIO CONEXÃO DO FUTURO - CCF	Travessa Dep. Lafite Luvizaro, S/N, Areal - 1º Distrito - Saquarema/Rj	96,00%	dez/2023	ACABAMENTO	mai/2026	EM ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	066/2024	FW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÕES LTDA.	Rua Coronel João Catarino De Souza, N°497 - Bairro Areal - 1º Distrito - Saquarema/Rj	82,00%	jul/2024	INSTALAÇÕES ESPECIAIS (TEATRO) e URBANIZAÇÃO	mai/2026	EM ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO DA CRECHE MODULAR BASILÉIA	052/2022	CONSÓRCIO INOVAR LOTE 03	Rua Ethevaldo Lima de Mendonça, nº 0, lote 12, quadra G – Basileia	76,00%	nov/2025	INSTALAÇÕES	mai/2026	EM ANDAMENTO

ACOMPANHAMENTO DE OBRAS SAQUAREMA - MAIO/2026

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VERDE VALE	021/2023	ÔNIX SERVIÇOS LTDA	Av. Ademar Aurelino Barreto, Verde Vale	75,00%	jul/2023	INSTALAÇÕES	mai/2026	EM ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ENGENHO GRANDE	243/2023	M COSTA SERVIÇOS DE APOIO E CONSTRUÇÃO LTDA	Rua Das Bananeiras, Engenho Grande	71,00%	jan/2024	INSTALAÇÕES / ESTRUTURA QUADRA	jun/2026	EM ANDAMENTO
Terraplanagem, drenagem pluvial, sinalização viária, iluminação pública, esgotamento sanitário e distribuição de água potável. (Campo de Aviação)	098/2024	Hydra Engenharia e Saneamento Ltda.	Antigo Campo de Aviação, no Bairro Areal	68,00%	set/2024	URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	nov/2026	EM ANDAMENTO
Construção de ciclovia, com trechos de passeio e estacionamento, iluminação, reurbanização e recuperação ambiental da restinga degradada. (Orla da Vila)	011/2025	Santa Luzia Engenharia e Construções Ltda.	Av. Ministro Salgado Filho - Orla da Vila a Jaconé	47,00%	mar/2025	URBANIZAÇÃO E CONTENÇÃO	nov/2026	EM ANDAMENTO
Prestação de Serviços Continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva, Conservação e Recuperação de Vias no Município de Saquarema/RJ (Manutenção)	163/2025	Artelagos Artefatos de Concreto	-	38,00%	dez/2025	Manutenção de Drenagem Pluvial e Pavimentação	dez/2026	EM ANDAMENTO
Pavimentação, drenagem pluvial e sinalização viária. (Leigos)	185/2025	Globo Construções e Terraplanagem Ltda.	Rua Golf Club e outras, no Bairro Leigos	34,00%	jan/2026	DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO	set/2026	EM ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO EDUCACIONAL JACONÉ	196/2023	CONSTRUTORA METROPOLITANA S.A.	Entre As Ruas 13/14 E 72/73, S/Nº - Jaconé	32,00%	out/2023	ESTRUTURAS / ALVENARIA / EMBOÇO	abr/2027	EM ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO EDUCACIONAL BICUIBA	196/2023	CONSTRUTORA METROPOLITANA S.A.	Estrada De Bicuiba, S/Nº - Bicuiba	32,00%	out/2023	ESTRUTURAS / ALVENARIA / EMBOÇO	abr/2027	EM ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO EDUCACIONAL BONSUCESSO	196/2023	CONSTRUTORA METROPOLITANA S.A.	Estrada Bonsucesso, S/Nº - Bacaxá	28,00%	out/2023	ESTRUTURAS / ALVENARIA / EMBOÇO	abr/2027	EM ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO EDUCACIONAL PALMITAL (GOÁ)	196/2023	CONSTRUTORA METROPOLITANA S.A.	Rj-128, Estrada Latino Melo, S/Nº - Palmital	26,00%	out/2023	ESTRUTURAS / ALVENARIA	abr/2027	EM ANDAMENTO
REFORMA DO HOSPITAL PORPHIRIO	014/2024	INOVA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA.	RUA ADOLFO BRAVO, nº 197, DISTRITO BACAXÁ - SAQUAREMA/RJ.	25,00%	set/2024	PREPARO DE SALAS PARA ROTAÇÃO E LIBERAÇÃO DE NOVAS FRENTE	dez/2026	EM ANDAMENTO
Pavimentação, drenagem pluvial e sinalização viária. (Ipitangas)	184/2025	Engebio Engenharia do Meio Ambiente Ltda.	Rua Casemiro de Abreu e outras, no Bairro Jardim Ipitangas	17,00%	jan/2026	DRENAGEM PLUVIAL	jan/2027	EM ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO EDUCACIONAL RIO DE AREIA	196/2023	CONSTRUTORA METROPOLITANA S.A.	Rua Melquiades M. Silva, S/Nº - Rio De Areia	17,00%	out/2023	ESTRUTURAS / ALVENARIA	abr/2027	EM ANDAMENTO
Reurbanização de Orla Lagoa Centro, contemplando pavimentação, drenagem, instalação de ciclovia, estrutura de contenção, arborização, iluminação, sinalização, área de lazer e construção de decks. (Orla Centro)	190/2025	Consórcio Nova Orla II	Rua Coronel João Catarino e outras - Orla Centro	15,00%	dez/2025	URBANIZAÇÃO	dez/2026	EM ANDAMENTO
Pavimentação, drenagem pluvial e sinalização viária. (Itaúna)	183/2025	Cofranza Construtora Ltda.	Av. Barão de Saquarema e outras, no Bairro Itaúna	10,00%	jan/2026	DRENAGEM PLUVIAL	jan/2027	EM ANDAMENTO
Serviços de consultoria especializada para apoio à gestão, contemplando a elaboração de estudos técnicos, relatórios, modelagens e projetos necessários à implantação, operação, manutenção, gerenciamento, supervisão e assessoramento técnico dos programas, projetos e obras da Prefeitura Municipal de Saquarema, visando o estabelecimento de alianças público-privado, parcerias público-privadas, concessões, operações urbanas consorciadas com foco no desenvolvimento econômico, urbano e regional. (Projetos)	006/2022	Consórcio Pro-Saquarema	-	6,00%	fev/2022	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	-	EM ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO DA CRECHE MODULAR ATERRADO	052/2022	CONSÓRCIO INOVAR LOTE 03	Estrada do Aterrado	0,00%	mai/2026	CANTEIRO DE OBRA	nov/2026	EM ANDAMENTO