

ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - MAIO/2025

OBRA	SECRETARIA FISCALIZADORA	FISCAIS DE CONTRATO (MATRÍCULA)	ENDEREÇO	% REALIZADO	INÍCIO	ETAPA DE OBRA	PREVISÃO DE TERMINO	STATUS
CONSTRUÇÃO DA CRECHE MODULAR BARRA NOVA	OBRAS PÚBLICAS	Hugo Leonardo Machado da Costa (930597-2) e Alvaro Luiz Ferreira Netto (960022-3)	Rua João Alves Muniz, Nº 3003, Barra Nova	100,00%	jun/2024	CONCLUÍDO	jan/2025	CONCLUÍDO
CONSTRUÇÃO DA CRECHE MODULAR ITAÚNA	OBRAS PÚBLICAS	Hugo Leonardo Machado da Costa (930597-2) e Alvaro Luiz Ferreira Netto (960022-3)	Av. São Rafael, Itaúna	98,00%	set/2024	ACABAMENTOS	jun/2025	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ODONTOLÓGICO (CEO)	OBRAS PÚBLICAS	Marcel magnoli Moreira de Moura (960238-2)	Rua Estudante Elcira De Oliveira Coutinho, Barreira	96,00%	mar/2020	ACABAMENTOS	jun/2025	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DA CRECHE MODULAR VILATUR	OBRAS PÚBLICAS	Hugo Leonardo Machado da Costa (930597-2) e Alvaro Luiz Ferreira Netto (960022-3)	Av. Litorânea, lota 7, quadra 288, Vilatur - Saquarema/RJ.	90,00%	jan/2025	ACABAMENTOS	jul/2025	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO COMPLEXO DA BARREIRA	EDUCAÇÃO	Carlos de Castro Souza (962238) e Renata Tavares Rodrigues (962029)	Rua Capitão Nunes 788, Barreira - Saquarema/RJ.	90,00%	jul/2023	ACABAMENTOS	jun/2025	EM EXECUÇÃO
EXECUÇÃO DO BAIRRO TEMÁTICO EM ITAÚNA	INFRAESTRUTURA	Evellin da Conceição Marins (961161) e Lucas Silva Bigonha (961400)	Diversos Logradouros em Itaúna	89,00%	ago/2023	-	-	PARALISADA *
DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO BAIRRO BARRA NOVA	INFRAESTRUTURA	Manoel Augusto Carvalho de Faria (962339) e Lucas Silva Bigonha (961400)	Rua Trinca ferro e outras no bairro Barra Nova, Saquarema/RJ.	85,00%	set/2024	PAVIMENTAÇÃO	set/2025	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GUARANI	OBRAS PÚBLICAS	Pedro Henrique Brasileiro Batista (962049-2) E Alvaro Luiz Ferreira Netto (960022-3)	Rua Da Conceição, Guarani	82,00%	set/2023	ACABAMENTOS	ago/2025	EM EXECUÇÃO
URBANIZAÇÃO DA ORLA DO BOQUEIRÃO	INFRAESTRUTURA	Evellin da Conceição Marins (961161) e Manoel Augusto Carvalho de Faria (962339)	Rua São Gonçalo, Boqueirão - Saquarema/RJ.	80,00%	jun/2024	DRENAGEM	out/2025	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BOQUEIRÃO	OBRAS PÚBLICAS	Pedro Henrique Brasileiro Batista (962049-2) E Alvaro Luiz Ferreira Netto (960022-3)	Av. N. S. De Nazareth, Boqueirão	70,00%	jul/2023	INSTALAÇÕES / COBERTURA	ago/2025	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DA CRECHE MODULAR BICUIBA	OBRAS PÚBLICAS	Hugo Leonardo Machado da Costa (930597-2) e Alvaro Luiz Ferreira Netto (960022-3)	Estrada De Bicuiba, S/Nº - Bicuiba	70,00%	jan/2025	ACABAMENTOS	jul/2025	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VERDE VALE	OBRAS PÚBLICAS	Pedro Henrique Brasileiro Batista (962049-2) E Alvaro Luiz Ferreira Netto (960022-3)	Av. Ademar Aurelino Barreto, Verde Vale	57,00%	jul/2023	INSTALAÇÕES	dez/2025	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DA CRECHE MODULAR PALMITAL	OBRAS PÚBLICAS	Hugo Leonardo Machado da Costa (930597-2) e Alvaro Luiz Ferreira Netto (960022-3)	Rj-128, Estrada Latino Melo, S/Nº - Palmital	50,00%	mar/2025	COBERTURA	set/2026	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ENGENHO GRANDE	OBRAS PÚBLICAS	Nathalia Moreira Martins Viana (959617) e Elton Rodrigues Machado (9496851)	Rua Das Bananeiras, Engenho Grande	45,00%	jan/2024	INSTALAÇÕES	jan/2026	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	OBRAS PÚBLICAS	Elton Rodrigues Machado (9496851) e Valdeir Minguta dos Santos	Rua Coronel João Catarino De Souza, Nº497 - Bairro Areal - 1º Distrito - Saquarema/Rj	35,00%	jul/2024	INSTALAÇÕES ESPECIAIS (TEATRO)	jul/2025	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BOQUEIRÃO	EDUCAÇÃO	Renata Tavares Rodrigues (962029) e Camila da Cunha Ferreira (207144)	Rua Macário Duarte 687, Boqueirão - Saquarema/RJ.	30,00%	ago/2024	ESTRUTURAS	mai/2026	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE 8 UNIDADES DE EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS	OBRAS PÚBLICAS	Caio Araújo dos Santos (930788)	Rua Projetada, Areal - Campo de Aviação SN. - Saquarema/RJ.	28,00%	dez/2023	ESTRUTURAS / INSTALAÇÕES	jun/2026	EM EXECUÇÃO
DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO CAMPO DE AVIAÇÃO	INFRAESTRUTURA	Manoel Augusto Carvalho de Faria (962339) e Sávio Dias Azeredo (9502441)	Av. 8 de Maio, Boqueirão - Saquarema/RJ.	20,00%	set/2024	DRENAGEM	mar/2026	EM EXECUÇÃO
REFORMA DO HOSPITAL PORPHIRIO	OBRAS PÚBLICAS	Marcel magnoli Moreira de Moura (960238-2)	Rua Adolfo Bravo 197, Bacaxá - Saquarema/RJ.	15,00%	set/2024	DEMOLIÇÃO / ESTRUTURAS	jun/2026	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO EDUCACIONAL BONSUCESSO	OBRAS PÚBLICAS	Nathalia Moreira Martins Viana (959617)	Estrada Bonsucesso, S/Nº - Bacaxá	12,00%	out/2023	ESTRUTURAS / FUNDAÇÕES	jun/2026	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO EDUCACIONAL JACONÉ	OBRAS PÚBLICAS	Caio A. dos Santos (930788)	Entre As Ruas 13/14 E 72/73, S/Nº - Jaconé	10,00%	out/2023	FUNDAÇÕES / ESTRUTURAS	jun/2026	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO EDUCACIONAL PALMITAL (GOÁ)	OBRAS PÚBLICAS	Hugo Leonardo Machado da Costa (930597-2) e Alvaro Luiz Ferreira Netto (960022-3)	Rj-128, Estrada Latino Melo, S/Nº - Palmital	9,00%	out/2023	FUNDAÇÕES	jun/2026	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO EDUCACIONAL BICUIBA	OBRAS PÚBLICAS	Marcel magnoli Moreira de Moura (960238-2)	Estrada De Bicuiba, S/Nº - Bicuiba	9,00%	out/2023	FUNDAÇÕES	jun/2026	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO EDUCACIONAL RIO DE AREIA	OBRAS PÚBLICAS	Alvaro Luiz Ferreira Netto (960022-3)	Rua Melquiades M. Silva, S/Nº - Rio De Areia	4,50%	out/2023	FUNDAÇÕES	jun/2026	EM EXECUÇÃO
URBANIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA ORLA DA VILA	INFRAESTRUTURA	Sávio Dias Azeredo- Matrícula nº 9502441- e Lucas Silva Bigonha (961400)	Av. 8 de Maio, Boqueirão - Saquarema/RJ.	4,00%	mar/2025	GESTÃO DA VEGETAÇÃO NATIVA	nov/2026	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO DA CRECHE MODULAR BARREIRA	OBRAS PÚBLICAS	Hugo Leonardo Machado da Costa (930597-2) e Alvaro Luiz Ferreira Netto (960022-3)	Rua Capitão Nunes 788, Barreira - Saquarema/RJ.	0,00%	-	SONDAGEM	-	A INICIAR

* AGUARDANDO DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL